

开平市信迪染整厂有限公司
烟气在线监测系统自主验收意见

开平市信迪染整厂有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》、省环保厅《关于转发环境保护部〈建设项目环境保护验收暂行办法〉的函》[粤环函（2017）1945号]、《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）等要求，于2021年08月28日在本公司自主组织召开了“开平市信迪染整厂有限公司烟气在线监测系统”验收会。

建设单位开平市信迪染整厂有限公司组织运维单位开平众维环境科技有限公司代表以及3名技术专家（名单附后）成立了验收工作组。与会专家及代表对烟气在线监测系统进行了现场勘察，并听取了建设单位和运维单位及验收报告编制单位对项目概况和烟气在线监测系统情况的介绍，经验收组认真研究讨论，形成以下验收意见：

一、工程建设过程

开平市信迪染整厂有限公司根据江门市生态环境局的要求，在公司烟气排放口设置烟气在线监测系统。开平市信迪染整厂有限公司2012年1月建成烟气自动在线监控站房，烟气在线监测系统监测指标包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，环境参数包括温度、压力、流速、湿度、含氧量。2021年7月更换烟气主分析仪。

二、在线监测仪验收比对监测情况

开平市信迪染整厂有限公司于2021年7月委托开平众维环境科技有限公司进行烟气在线监测仪安装调试。建设单位委托广东恒畅环保节能检测科技有限公司于2021年7月31日对烟气在线监测仪器进行验收比对监测，并出具了《废气

林建峰 周美君 吴松 李华 王贵东 赖



污染源自动监测设备验收比对检测报告》(HC[2021-07]123H)。

广东恒畅环保节能检测科技有限公司出具的《废气污染源自动监测设备验收比对检测报告》(HC[2021-07]123H)结果表明:

(1) 验收监测期间, 企业生产工况正常。

(2) 烟气在线监测仪符合《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)要求。

三、联网验收

开平众维环境科技有限公司编制的《废气在线监控系统网络自检报告》结果显示, 该在线监测系统联网满足《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)的标准。数据采集传输仪适应性、通信稳定性、数据传输安全性、通讯协议正确性、数据传输正确性、联网稳定性、现场故障模拟恢复试验符合《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)要求。

四、验收结论

开平市信迪染整厂有限公司烟气在线监测系统验收依据充分, 验收资料齐全, 在线监测设备设施安装规范, 仪器量程设置合理, 设备运行稳定, 管理制度健全, 台账记录较完整; 经试运行、联网自检和验收比对监测, 其结果满足烟气在线监测系统建设的相关要求, 验收工作组同意“开平市信迪染整厂有限公司烟气在线监测系统”通过验收。

五、后续要求

(1) 按照日常监测频次要求, 委托第三方单位定期对烟气在线监测设备进行常规比对监测。

林建伟 许锦萍 周美君 梁新 李伟 王贵平 赖



(2) 运维单位应加强烟气在线监测系统的运行管理，定期对设备进行校准，确保在线监测数据的准确性及稳定传输，若有设备停运或检修情况，应提前向属地环保部门报备，并及时修复。

(3) 规范在线监测系统相关台账记录。

林文辉 许锦萍 周美君 吴松学 王贵石 赖



六、验收人员信息

开平市信迪染整厂有限公司烟气在线监测系统自主验收工作组成员名单

序号	成员	姓名	单位	职务/职称	签名	联系方式
1	建设单位	吴承瑜	开平市信迪染整厂有限公司	经理		13902532786
2	建设单位	周美君	开平市信迪染整厂有限公司	主管	周美君	13750319072
3	报告编制单位	许绮萍	开平众维环境科技有限公司	主管	许绮萍	18902888012
4	设备运维单位	林剑锋	开平众维环境科技有限公司	主管	林剑锋	18922000072
5	技术专家	梁文海	开平市苍城镇经济发展服务中心	高工		1360350275
6	技术专家	韦光	广东省江门市生态环境监测站	高工	韦光	13702581603
7	技术专家	王贵东	江门市环境科学研究所	高工	王贵东	18922003223

开平市信迪染整厂有限公司

2021年08月28日



扫描全能王 创建